

V BIEŻĄCE MONITOROWANIE POZIOMU WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS PROJEKTU	ZAKŁADANE KOSZTY CAŁKOWITE (zł)	PONIESIONE KOSZTY (zł)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (zł)						
				wkład własny JST	pozostały krajowy wkład publiczny (np. środki NFOŚiGW)	środki unijne WRPO 2014+	pozostałe środki unijne	pożyczki, kredyty	środki prywatne	inne źródła finansowania (wpisać jakie)
„Nowe tory – centrum Leszna po kolei”	zrealizowane	4 430 650,00 zł	3 460 989,89 zł	411 789,47 zł	457 380,06 zł	0,00 zł	2 591 820,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kluby Rodzinne i Świetlica Podwórkowa	w trakcie realizacji	ok. 300 000,00 zł	79 920,00 zł	79 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo- wychowawczą z zapleczem socjalno- administracyjnym”	zrealizowane	5 500 000,00 zł	4 758 987,09 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	3 578 987,09 zł	0,00 zł
Jesteśmy w sieci	zrealizowane	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży	w trakcie realizacji	ok. 2 500 000,00 zł	1 184 869,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 184 869,36 zł
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej	zrealizowane	6 500 000,00 zł	18 861 011,94 zł	18 861 011,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych	w trakcie realizacji	7 300 000,00 zł	1 692 837,56 zł	1 692 837,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień	w trakcie realizacji	4 700 000,00 zł	62 730,00 zł	62 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoł nr 4 w Lesznie	zrealizowane	5 191 555,53 zł	7 509 114,54 zł	2 803 029,75 zł	0,00 zł	2 436 837,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie	zrealizowane	705 546,00 zł	1 079 386,22 zł	1 079 386,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Targi NGO	zrealizowane	90 000,00 zł	29 450,00 zł	15 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 470,00 zł	8 000,00 zł
Modernizacja budynku przy pl. Jana Metizga	zrealizowane	26 700 232,19 zł	28 282 836,05 zł	8 356 611,60 zł	0,00 zł	19 926 224,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
wydziału integrujące społeczność lokalną	w trakcie realizacji	1 200 000,00 zł	250 976,80 zł	250 976,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Remonty budynków mieszkalnych	zakładane do realizacji		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej	zrealizowane	2 500 000,00 zł	850 000,00 zł						850 000,00 zł	
Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza	zrealizowane	10 000 000,00 zł	2 935 417,53 zł	1 378 059,15 zł	0,00 zł	1 557 358,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl.Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	w trakcie realizacji	ok. 6 400 000,00 zł	298 000,00 zł	146 153,00 zł	22 777,05 zł	0,00 zł	129 069,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie	zrealizowane	2 895 000,00 zł	1 286 332,27 zł	1 286 332,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki –park Heermanna	w trakcie realizacji	31 072 049,60 zł	1 089 884,60 zł	496 704,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	422 198,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie	w trakcie realizacji	55 853 701,00 zł	1 654 895,00 zł	1 285 128,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	369 766,25 zł
Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze	w trakcie realizacji	20 000 000,00 zł	6 785 916	0,00 zł	0,00 zł	2 330 316	0,00 zł	0,00 zł	3 919 627	535 973,00 zł
Nowe Młyny	w trakcie realizacji	120 000 000,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze	zrealizowane	500 000,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł
Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	zrealizowane	2 500 000,00 zł	2 499 458,02 zł	1 328 327,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 171 130,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie	zakładane do realizacji	Ok. 5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Transformacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu	w trakcie realizacji	22 140 000,00 zł	2 765 831,02 zł	1 746 026,02 zł	1 019 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasieńskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12	zrealizowane	134 287 057,00 zł	42 580 090,75 zł	19 053 063,74 zł	1 875 435,00 zł	11 893 633,93 zł	8 407 958,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł
Parking buforowy w Śródmieściu	w trakcie realizacji	2 403 990,06 zł	2 403 989,28 zł	1 151 905,06 zł	443 877,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji	w trakcie realizacji	1 000 000,00 zł	1 588 517,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1350239,61	0,00 zł	0,00 zł	238 277,58 zł	0,00 zł
GALERIA „PIEKARNIA”	w trakcie realizacji	200 000,00 zł	486 426,61 zł	486 426,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stacja biznes. Strefa kreatywna	w trakcie realizacji	ok. 500 000,00 zł	199 065,83 zł	199 065,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.	zakładane do realizacji	16 500 000,00 zł								

